



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
(รอบ 6 เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ								
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายขอยยอคงขึ้น บ้านหนองจับเปิด หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร	500,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 65022 ถนนสายขอยเลียบ- คลองพระสึง บ้านคลองกะทา หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่- คสล. ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร	454,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.65024 บริเวณขอยนิคม ช่วงปากขอยนิคม 1 บ้านพุลทองสามัคคี หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่- คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	500,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.65030 ถนนซอยอยู่สุข บ้านกระทิงทอง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	500,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.65036 ถนนสายซอยสันติสุข บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	500,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.65038 ถนนสายซอยลงสร้อย บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	500,000	ธ.ค.67-ก.พ.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.65039 ถนนสายซอย- บ้านดาเรืองล่าง สาย 1 บ้านดาเรืองล่าง หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	500,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.65054 ถนนสายซอยคลองใหญ่ บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	500,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
9	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.65014 ถนนสายซอยตันใจ บ้านพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 8	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,165 ตารางเมตร	500,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.65016 ถนนสายเขาแร่ บ้านปะตง หมู่ที่ 1	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,165 ตารางเมตร	500,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายหลักและสายรอง บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 6	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้ดินลูกรัง กลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า 2,815 ลูกบาศก์เมตร	350,000	ม.ค.-มี.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายหลักและสายรอง บ้านกระตังทอง หมู่ที่ 4	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุก กลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า 179 ลูกบาศก์เมตร	150,000	ม.ค.-มี.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
13	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายหลักและสายรอง บ้านคลองกะทา หมู่ที่ 2	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้ดินลูกรัง กลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า 3,216 ลูกบาศก์เมตร	400,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรองบ้านตาเรืองล่าง หมู่ที่ 7	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้ดินลูกรังกลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า 3,216 ลูกบาศก์เมตร	400,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรองบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 5	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้ดินลูกรังกลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า 2,815 ลูกบาศก์เมตร	350,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
16	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรองบ้านปะตง หมู่ที่ 1	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุกกลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า 179 ลูกบาศก์เมตร	150,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรองบ้านพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 8	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้ดินลูกรังกลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า 2,815 ลูกบาศก์เมตร	350,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายหลักและสายรอง บ้านพุลทองสามัคคี หมู่ที่ 11	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุก กลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า 179 ลูกบาศก์เมตร	150,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
19	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายหลักและสายรอง บ้านหนองจับเปิด หมู่ที่ 10	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุก กลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า 179 ลูกบาศก์เมตร	150,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
20	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายหลักและสายรอง บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 9	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุก กลบหลุมบ่อบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวนไม่น้อยกว่า 179 ลูกบาศก์เมตร	150,000	มี.ค.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
21	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านตาเรืองล่าง หมู่ที่ 7	ก่อสร้างระบบประปาโดยทำการก่อสร้าง หอดักเก็บน้ำสูง 20 เมตร (ถังแควมเปญ ความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร) บริเวณสระหนองกระเจา บ้านตาเรืองล่าง จำนวน 1 ชุด	500,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
22	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านกระทิงทอง หมู่ที่ 4	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์	348,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
23	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านตาเรือ หมู่ที่ 3	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์	348,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
24	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 9	ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์	348,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
25	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 6	ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสง-อาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 5 จุด	125,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านคลองกะทา หมู่ที่ 2	ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 5 จุด	125,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
27	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านตาเรืองล่าง หมู่ที่ 7	ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 5 จุด	125,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
28	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านปะตง หมู่ที่ 1	ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 3 จุด	75,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
29	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 8	ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 5 จุด	125,000	พ.ค.-ก.ค.68	☐	☒	☐	0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30	โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	20,000	ธ.ค.67-ม.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
31	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	30,000	ธ.ค.67-ม.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
32	โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	30,000	เม.ย.-68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
33	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	50,000	พ.ค.-มิ.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
34	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	500,000	ก.พ.-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
35	โครงการขุดลอกคลองหินเพลิง บริเวณที่ฝาย มข. บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 5	ขุดลอกคลองหินเพลิง บริเวณที่ฝาย มข. สภาพเดิมขนาดกว้าง 16.00 เมตร ลึก 0.00 เมตร ยาว 200 เมตร ขุดลอกให้มีขนาดกว้าง 16 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร ความลาดชัน 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดจำนวนไม่น้อยกว่า 6,750 ลูกบาศก์เมตร	409,000	ม.ค.-มี.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	เม.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีฟตำบลปะตง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีฟตำบลปะตง	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลปะตง	100,000	ธ.ค.67	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการอบรมสร้างอาสาสมัครจิตอาสา ผู้ดูแลด้านสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการสร้างอาสาสมัครจิตอาสาผู้ดูแลด้านสุขภาพ	100,000 โอนเพิ่ม 20,000	ก.พ.68	☒	☐	☐	๑๑๙,๘๙๐
5	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	30,000 โอนเพิ่ม 10,000	ธ.ค.67	☒	☐	☐	๓๗,๖๕๐
7	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว	30,000	มี.ค.-เม.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	โครงการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการจัดการขยะตามหลัก 3 RS	100,000	ม.ค.-ก.พ.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
9	โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ	50,000	ธ.ค.67-ม.ค.68	☐	☒	☐	๑๗,๔๕๐
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	200,000	มี.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	30,000	ต.ค.-ธ.ค.67	☐	☒	☐	๑,๓๗๐
12	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย- โอกาส	100,000	ต.ค.67-ก.พ.68	☒	☐	☐	๕๓,๙๕๐
13	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ขององบตบาทสตรีเพื่อยุติความ รุนแรงในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ บตบาทสตรีเพื่อยุติความรุนแรงใน ครอบครัว	20,000	ก.พ.-มี.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
14	โครงการเสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุวัยสู่การ เรียนรู้ตลอดชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา ผู้สูงวัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	20,000	พ.ย.67-พ.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,000,000	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☒	☐	๔,๓๖๓,๘๐๐
16	สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ และทุพพลภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,600,000	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☒	☐	๘๖๖,๘๐๐
17	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☒	☐	๑๘,๐๐๐
18	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส	200,000	ธ.ค.67-ม.ค.68	☒	☐	☐	๑๘๑,๐๐๐
19	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพสตรีตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	ก.พ.-มี.ค.68	☒	☐	☐	๗๖,๙๐๐
20	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมโครงการอบรมอาชีพ ระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	20,000	เม.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
1	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปะตง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปะตง	20,000	ม.ค.68	☒	☐	☐	๘,๒๒๕
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	ม.ค.68	☒	☐	☐	๒๐๐,๐๐๐
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเรือง จำนวน 12,250 บาท, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว จำนวน 13,230 บาท	25,480	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเรือง จำนวน 8,125 บาท, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว จำนวน 8,775 บาท	16,900	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเรือง จำนวน 49,300 บาท, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว จำนวน 53,244 บาท	102,544	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเรือง จำนวน 7,250 บาท, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว จำนวน 7,830 บาท	15,080	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเรือง จำนวน 5,000 บาท, ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเขาแก้ว จำนวน 5,400 บาท	10,400	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเรือง จำนวน 220,500 บาท, ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเขาแก้ว จำนวน 238,140 บาท	458,640	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☒	☐	๒๒๙,๓๒๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลปะตง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1). โรงเรียนบ้านตาเรือง จำนวน 1,698,400 บาท 2). โรงเรียนบ้านเขาแก้ว จำนวน 576,400 บาท 3). โรงเรียนบ้านกระหิงทอง จำนวน 491,400 บาท 4). โรงเรียนโพนวินทะ จำนวน 334,800 บาท	3,101,000 โอนเพิ่ม 756,804	ต.ค.67-ก.ย.68	☐	☒	☐	๒,๓๐๗,๓๐๔

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการหนุนช่วยวัยใสใจวินัยจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการหนุนช่วยวัยใสใจวินัยจราจร	20,000 โอนเพิ่ม 5,000	พ.ย.67	☒	☐	☐	๒๓,๒๕๐
11	โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดดะตงคัพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	200,000	ก.พ.-มี.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงของตำบลปะตง	100,000 โอนเพิ่ม 100,000	พ.ย.67	☒	☐	☐	๑๙๗,๘๑๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
13	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	100,000	ก.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
14	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	300,000	เม.ย.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาวสำหรับดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว	30,000	ต.ค.67	☒	☐	☐	๓๐,๐๐๐

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.ปะตง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.ปะตง	5,000	ก.พ.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติธรรมประเพณีมิชอบและสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุติธรรมประเพณีมิชอบและสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในตำบล	5,000	ม.ค.-ก.พ.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆของอำเภอฮอดฮอด	40,000	ต.ค.67-ก.ย.68	☒	☐	☐	๔๐,๐๐๐
8	โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	ต.ค.67	☒	☐	☐	๖,๑๙๐
9	โครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดทำแผนที่ภาษี	50,000	มี.ค.68	☐	☐	☒	ยังไม่ได้เบิกจ่าย